

Informatiebulletin

Herontwikkeling Emmaus locatie, Zoeterwoude december 2019

Geachte omwonenden,

Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen zien is er de afgelopen weken ontzettend veel gebeurd op de bouwlocatie aan de Bennebroekweg/Verlaatweg.



Van alle 4 de bouwblokken is inmiddels de fundering gereed; de begane grondvloer gelegd; de kalkzandsteenwanden op de begane grond vloer gelijmd en de 1^e verdiepingsvloer gelegd.

In fase 1 is de bouw het verst gevorderd en in fase 4 het minst ver. De cyclus van de ruwbouw is hiermee duidelijk zichtbaar.

Ondanks de regenachtige en winderige omstandigheden verloopt alles momenteel nog volgens planning, maar met de kerstdagen voor de deur nemen wij even gas terug en zullen wij week 52-2019 en week 01-2020 gaan genieten van de kerstvakantie.





In het nieuwe jaar ziet de planning er als volgt uit:

- Week 02 t/m 09 Herhaling van het proces:
 - Lijmen kalkzandsteen wanden
 - Leggen van de zogenaamde bekistingsplaatvloeren
 - Aanbrengen van installaties op deze vloeren
 - Aanbrengen van stalen wapeningsnetten op deze vloeren
 - Leggen van de prefab betonnen galerijen en balkons
 - Storten van de verdiepingsvloeren
- Week 09/10 Kantoor
 - Aanvang met de voorbereiding voor de fundering

Tot zover onze update van onze werkzaamheden.

Ook tijdens de vakantie is ons kantoor telefonisch bereikbaar op 088-440 10 00 echter zal een telefoondienst een eventuele boodschap aannemen en afhankelijk van het karakter van de vraag deze doorzetten naar het projectteam.

Voor nu wens ik u namens het Bouwonderneming Stout



Namens het projectteam van
Bouwonderneming Stout

Kees van Rossum
Projectleider

Bouwonderneming Stout B.V.

Kade 34, 3371 EP Hardinxveld-Giessendam
Postbus 138, 3370 AC Hardinxveld-Giessendam

Telefoon: 088 – 440 10 00
E-mail: info@stout.nl
Website: www.stout.nl